



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85

Oggetto: P. R. U. - *“Costruzione attrezzature scolastiche nell’area EP4-Asilo nido”- Approvazione variante in corso d’opera per uso della struttura a “Attrezzature scolastiche nell’area EP4-Scuola Primaria”*

L’anno **Duemilaquattordici** addì **7 (sette)** del mese di **maggio**, alle ore **12,00**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Avv. Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	LO POLITO Domenico Sindaco	SI		4	CASTAGNARO Giovanna Assessore	SI	
2	SANGINETI Carlo Mario Assessore – Vice Sindaco	SI		5	LOIACONO Angelo Assessore	SI	
3	DI GERIO Nicola Assessore	SI		6	DI PAOLA Antonio Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale, **Dott. Maurizio Ceccherini**.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull’argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Proponente Dott. ing. Pasquale Risoli- Responsabile di Settore

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che con Decreto, Dirigente della Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, n. 534 del 14.02.2001 è stato concesso un finanziamento provvisorio di € 6.197.482,97 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano confermato in via definitiva con il Decreto, Dirigente della Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, n. 14468 del 10.10.2008;

Che con delibera di G.M. n. 287 del 07.11.2006, sono stati approvati tutti i progetti esecutivi delle opere pubbliche inserite nel Programma di Recupero Urbano;

Che tra i lavori appaltati vi sono quelli di cui al progetto esecutivo di *“Attrezzature scolastiche nell'Area EP4- asilo nido”* per un importo complessivo di progetto di € 905.392,90 finanziato con € 304.170,21 -Fondi Regione- in Bilancio al cap. 3436/ Uscita e per € 601.222,69 con *Fondi Comune* (mutuo CDP - Posizione n.4531278) in Bilancio al cap. 4131/ Uscita, corrispondenti in termini percentuali al 33,595% a carico della Regione e al 64,405% a carico del Comune;

Che con determina n.359/ Settore LL.PP. e Patrimonio del 30.09.2009 i lavori di *“Attrezzature scolastiche nell'Area EP4- asilo nido”* sono stati aggiudicati, con un ribasso d'asta pari al 22,89%, all'Impresa Garofalo Francesco con sede in via G.Amendola-vico2°- n.77- Cassano Ionio(CS);

Che in data 4 febbraio 2010 è stato stipulato il contratto, Rep.8 - registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Castrovillari il 16 febbraio 2010 al n. 61,serie 1 per un **importo lavori di € 545.541,88 oltre € 33.252,18 quali oneri per la sicurezza e € 57.879,41 di IVA al 10%**;

Che i lavori sono stati consegnati all' impresa con verbale del Direttore dei lavori in data 25 febbraio 2010;

Che durante l'esecuzione dei lavori la Giunta Comunale con propria delibera n. 216 dell'11 dicembre 2012 ha manifestato la necessità di adibire la costruenda struttura a *“Centro Appoggio Diurno”* per disabili;

Che nella riunione del Collegio Vigilanza, costituito ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma tra Regione Calabria e Comune Castrovillari, in data 27 maggio 2013 l'Amministrazione comunale, rappresentata dall'Assessore alle Infrastrutture in sostituzione del Sindaco, hanno espresso la volontà di adibire la costruenda struttura non già a *“Centro Appoggio Diurno”* per disabili, per come in precedenza deliberato, ma a *“Scuola Primaria”*;

Visto il verbale del Collegio Vigilanza del 27 maggio 2013 la cui valutazione, relativamente all'intervento *“Costruzione attrezzature scolastiche nell'area EP4”* è stata:

“I lavori relativi a questo intervento presentano dei ritardi. Infatti risultano sospesi a far data dal 20 luglio 2011. I ritardi sono dovuti a diversi fattori e non ultimo alla necessità di redigere perizia di variante che tenga conto della diversa volontà dell'Amministrazione circa le cambiate finalità di utilizzo della costruenda struttura . Infatti è volontà dell'Amministrazione adibire la struttura non già ad asilo nido ma a scuola primaria giusta precisazione dell'Assessore alle infrastrutture del Comune che segue l'indicazione in tal senso fornita dal sindaco in altra occasione. .

*Il Collegio prende atto di quanto asserito dall'Assessore alle Infrastrutture e considerato che la variazione non comporta , per come meglio precisato dal rappresentante regionale in collegio ,variazione di destinazione d'uso ma costituisce diverso utilizzo della struttura nell'ambito della stessa destinazione d'uso e esprime il proprio parere favorevole alla redazione della variante tecnica dell'intervento *“Costruzione attrezzature scolastiche nell'area EP4”* con la precisazione che il costo complessivo di progetto sia quello cui al progetto esecutivo posto a base di gara e che nella redazione della variante si tenga conto de limiti cui all'art. 132 del Decreto Legislativo n. 163/2006 .*

La stessa deve essere comunque assentita in sede di Comitato Tecnico, nei sensi dell'art. 16 della L. R. 30 agosto 1996, n. 27";

Atteso che l'ing. Marco Capani, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia Cosenza al n. 3715 dal 28 gennaio 2004, direttore dei lavori incaricato con Determina n. 316/Responsabile Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del 6 dicembre 2012, in sostituzione, per dimissioni volontarie, dell'ing. Daniele Lo Giudice ha redatto la variante progettuale.

Visto il Progetto "*Variante in corso d'opera*" per la realizzazione dell'intervento "*Attrezzature scolastiche nell'area EP4 - Scuola Primaria*", acquisito in atti al Prot. Gen. n. 7557 dell'1 aprile 2014 costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 01 - Relazione tecnica;
- Tav. 02 - Planimetria generale – stato attuale scala 1:200;
- Tav. 03 - Planimetria generale – stato futuro scala 1:200;
- Tav. 04 - Pianta scala 1:100;
- Tav. 05 - Pianta con quote interne di calpestio scala 1:100;
- Tav. 06 - Pianta con arredi scala 1:100;
- Tav. 07 - Pianta copertura scala 1:100;
- Tav. 08 - Pianta impianto elettrico scala 1:100;
- Tav. 09 - Pianta impianto termico scala 1:100;
- Tav. 10 - Prospetti e Sezioni scala 1:100;
- Tav. 11 - Elenco prezzi;
- Tav. 12 - Computo metrico estimativo;
- Tav. 13 - Quadro Economico;
- Tav. 14 - Quadro incidenza della mano d'opera;

Visto il "*Verbale di concordamento, nuovi prezzi*" sottoscritto in data 25 marzo 2014, dal direttore dei lavori ing. Marco Capani e dal geom. Garofalo Giuseppe, legale rappresentante dell'impresa che ha assunto, a seguito del decesso del titolare, la denominazione "*Eredi Garofalo Francesco*" sede legale in via Vico 2° G. Amendola Cassano Ionio - P. IVA: 03294300789;

Rilevato che durante l'iter procedurale dell'intervento sono emerse delle incongruenze circa i costi cui alle voci "*spese tecniche e generali*" previste nel Quadro Economico cui al progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 287 del 7 novembre 2006;

Che i costi complessivi, tra le spese tecniche e generali, effettivamente sostenuti e non contemplate nel Quadro Economico tra le somme a disposizione cui al progetto esecutivo sono:

1) Spese di gara

Con Determina n.180/ Dirigente Settore LL.PP. del 14.05.2009 la somma impegnata è di € 250,00 successivamente liquidata con mandato di pagamento n. 1747/01.06.2009 quale contributo a favore dell'AVCP.

Con Determina n.182/Dirigente Settore LL.PP. del 15.05.2009 la somma impegnata è di € 1.373,42 successivamente liquidata con mandato di pagamento n. 1595/15.05.2009 per pubblicazione avviso di gara sulla GURI.

Con Determina n.73/ Responsabile Servizi Amministrativi-Settore Affari Generali del 22.09.2009 è stata liquidata la somma di € 247,80, mandato di pagamento n. 3175/26.10.2009 per la pubblicazione dell'avviso di gara su quotidiano locale.

Spesa di gara complessivamente sostenuta € 1.871,22.

2) Spese tecniche attività di collaborazione tecnica/amministrativa per preparazione atti di gara

Con nota n. 08/Settore LL.PP., a firma del Dirigente del Settore, in data 9.01.2009 è stata affidata, ai sensi della convenzione cui alla delibera di G.M. n. 262 dell'10.10.2006, sottoscritta il 16.10.2006 dal professionista esterno all'Ente geom. G. Vumbaca la collaborazione tecnica/amministrativa per la preparazione degli atti di gara.

Con determina n. 158/Dirigente Settore LL. PP. del 29.06.2010 è stata impegnata/liquidata la spesa di € 2.595,85 composta da € 2.163,20 compreso CNG e € 432,64 di IVA a valere sul finanziamento regionale;

Con determina n. 128/Responsabile Settore LL. PP. del 22.05.2013 è stata disposta la liquidazione di € 2.617,47 tenuto conto dell'incremento dell'aliquota IVA – mandato di pagamento n. 2131 del 26.06.2013;

Spesa complessivamente sostenuta € 2.617,47

3) Spese tecniche progettazione e indagini

a) Spese incentivo per progettazione personale interno, ai sensi della legge n. 109/94

Con determina n. 48/Ufficio del Piano del 24.10.2002 è stata impegnata, tra le altre, la somma di € 7.935,00 quale l'incentivo per progettazione personale interno, ai sensi della legge n. 104/94 per questo intervento- parte dell'incentivo **€ 4.761,00** è stato liquidato con determina n. 53/Ufficio del Piano – mandato di pagamento n. 356/24.01.2003.

b) Spese per professionisti esterni quali collaboratori alla progettazione e indagini

Con Determina n. 66/Dirigente Settore Lavori Pubblici del 02.02.2004, Determina n. 159/Dirigente Settore Lavori Pubblici del 05.04.2004, Determina n. 37/Responsabile Servizio Progettazione LL.PP. e Verde Urbano del 29.05.2006 è stata liquidata complessivamente la somma di **€ 12.279,81** oltre **€ 2.455,95** per IVA.

c) Spese coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Con determina n. 7/Responsabile Servizio Programmazione LL. PP. del 14.09.2005 è stata impegnata la somma complessiva di € 9.000,00. Per questo intervento il costo é **€ 1.559,73** , Liquidato quale quota parte dei mandati n. 3247/26.09.2006 e n. 3238/19.10.2007.

d) Spese per riproduzione elaborati grafici

Con determina n. 97/Dirigente Settore lavori Pubblici del 29.03.2010 è stata liquidata la somma di **€ 130,00**, mandato n. 1149/29.04.2010.

Spesa complessivamente sostenuta di € 21.186,49

4) Spese per direzione lavori

a) Direttore Lavori

Con determina n. 406/Dirigente Settore LL.PP. del 22.10.2009 è stato affidato a professionista esterno ing. Daniele Lo Giudice l'incarico di direttore dei lavori con corrispettivo € 20.000,00 oltre CNPAIA 2%(€ 400,00) e IVA 20% (€ 4.080,00) per complessivi quindi **€ 24.480,00**.

Le spese rivalutate per l'effetto applicativo dell'intervenuta variazione legislativa dell'aliquota CNPAIA, dal 2% al 4% e dell'IVA, dal 20% al 22%, sono di € 20.000,00 oltre CNPAIA 4%(€ 800,00) e IVA 22%(€ 4.576,00) per complessivi quindi € 25.376,00.

Il direttore dei lavori è stato sostituito per dimissioni volontarie. L'incarico è stato affidato con determina n. 316/Responsabile Settore Lavori Pubblici del 6 12.2012 all'ing. Capani Marco senza ulteriore spesa aggiuntiva.

b) Direttore operativo

Con determina n. 392/Dirigente Settore LL.PP. del 20.10.2009 è stato affidato al professionista esterno geom. Antonio Santo Sallorenzo l'incarico di direttore operativo con corrispettivo € 8.000,00 oltre CNG 2%(€ 160,00) e IVA 20% (€ 1.632,00) per complessivi quindi **€ 9.792,00**

Le spese rivalutate per effetto della corretta applicazione delle aliquote CNG al 4% e dell'intervenuta variazione legislativa dell'IVA, dal 20% al 22%, sono di € 8.000,00 oltre CNPAIA 4% (€ 320,00) e IVA 22%(€ 1.830,40) per complessivi quindi € 10.150,40.

c) Coordinatore sicurezza fase esecuzione

Con determina n. 391/Dirigente Settore LL.PP. del 20.10.2009 è stato affidato a professionista esterno arch. Francesco Covucci l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con corrispettivo € 16.000,00 oltre CNPAIA 2%(€ 320,00) e IVA 20% (€ 3.264,00) per complessivi quindi € 19.584,00,00.

Le spese rivalutate per l'effetto applicativo dell'intervenuta variazione legislativa dell'aliquota CNPAIA, dal 2% al 4% e dell'IVA, dal 20% al 22%, sono di € 16.000,00 oltre CNPAIA 4%(€ 640,00) e IVA 22%(€ 3.660,80) per complessivi quindi € 20.300,80.

Spesa complessiva di € 55.827,20

5) Spese per collaudo statico e tecnico/amministrativo in c. o.

Con determina n. 392/Dirigente Settore LL.PP. del 20.10.2009 è stato affidato a professionista esterno ing. Salvatore Chidichimo l'incarico per il collaudo statico / tecnico / amministrativo in c. o. con corrispettivo € 4.500,00 oltre CNPAIA 2%(€ 90,00) e IVA 20% (€ 918,00) per complessivi quindi € 5.508,00.

Le spese rivalutate per l'effetto applicativo dell'intervenuta variazione legislativa dell'aliquota CNPAIA, dal 2% al 4% e dell'IVA, dal 20% al 22%, sono di € 4.500,00 oltre CNPAIA 4% (€ 180,00) e IVA 22% (€ 1.029,60) per complessivi quindi € 5.709,60.

6) Spese generali per formazione programma

Durante le fasi di formazione del Programma sono state sostenute in modo indifferenziato delle spese tecniche e generali a valere sull'anticipazione (3% + 3%) del finanziamento cui al Decreto Dirigente Regione n. 534 in data 14.02.2001, ma di ciò non si è tenuto conto nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

Con Determina n. 297/Responsabile Settore Lavori Pubblici del 29.11.2012 si è operata la presa d'atto della ripartizione delle spese (€ 101.386,83) e la quota concernente, l'intervento è stata determinata in € 13.969,22.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni integrazioni;

Visto il D. P. R. 5 ottobre 2010,n.207;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato:*

➤ si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

➤ La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Si propone alla Giunta comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

a) Approvare il progetto di variante in corso d'opera dei lavori **“Attrezzature scolastiche nell'area EP4”**-CUP: E59H08000210006- CIG(SIMOG):0320121C31con il seguente Quadro Economico :

QUADRO RAFFRONTO - PROGETTO - GARA - VARIANTE								
			Q. E. Progetto esecutivo - delibera di G.C. n.287 del 07.11.2006-		Q. E. -Esito Gara		Q. E. di Variante	
A	LAVORI		707.485,25				707.485,25	
A1	Lavori al netto del ribasso	22,890%			545.541,88		545.541,88	
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		33.252,18		33.252,18		33.252,18	
	TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA			740.737,43		578.794,06		578.794,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE							
B1.1	Spese per IVA su lavori e oneri sicurezza							
B1.2	I.V.A. al 10% sui lavori		70.748,53		54.554,19		54.554,19	
B1.3	I.V.A. al 10% su oneri di sicurezza		3.325,22		3.325,22		3.325,22	
	Totale I. V. A.			74.073,74		57.879,41		57.879,41
B2.1	Spese tecniche e generali		78.311,06		78.311,06		82.723,29	
B2.2	Spese i per progettazione variante + CNPAIA + IVA						22.510,95	
B2.3	Spese di gara						1.871,22	
B2.4	Spese collaboratore tecnico/amministrativo per atti gara						2.617,47	
B2.5	Quota spese formazione programma						13.969,22	
B2.3	Imprevisti		12.270,67		12.270,67			
	Totale spese tecniche e generali			90.581,73		90.581,73		123.692,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			164.655,47		148.461,14		181.571,48
C	ECONOMIE GARA							
C1	Ribasso lavori del 22,890%				161.943,37		161.943,37	
C2	I. V. A. al 10% da ribasso lavori				16.194,34		16.194,34	
	TOTALE ECONOMIE GARA						178.137,71	178.137,71
D	UTILIZZO SOMME ECONOMIE GARA							
D1	A copertura di maggiori spese generali						- 10.599,40	
D2	A copertura dei costi variante						- 22.510,95	
	RESIDUO ECONOMIE GARA						178.137,71	145.027,36
TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO				905.392,90		905.392,90		905.392,90

- b) Dare atto** che l'importo complessivo dei lavori della variante non è variato rispetto a quello di contratto che è di € 545.541,88 per lavori, oltre € 33.252,18 quali oneri per la sicurezza e € 57.879,41 di IVA al 10%.
- c) Dare atto**, altresì che i termini di esecuzione dei lavori vengono traslati con decorrenza dopo che la stessa variante verrà assentita in sede di Comitato Tecnico, ai sensi dell'art. 16 della L. R. 30 agosto 1996, n. 27";
- d) Dare atto** che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione è stato regolarmente espresso il prescritto parere di regolarità tecnica;
- e) Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- f) Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - Al Responsabile del Programma Recupero Urbano (PRU) ing. Pasquale Risoli;

- c) Al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Francesco Iuvaro;
d) All'Ufficio Appalti e contratti per gli adempimenti di competenza;

IL R. U. P.
F.to geom. Francesco Iuvaro

Il Responsabile
Settore LL. PP. e Patrimonio
F.to ing. Pasquale Risoli

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

1) **Approvare** il progetto di variante in corso d'opera dei lavori "*Attrezzature scolastiche nell'area EP*"-CUP: E59H08000210006- CIG(SIMOG):0320121C31 con il seguente Quadro Economico :

QUADRO RAFFRONTO - PROGETTO - GARA - VARIANTE							
		Q. E. Progetto esecutivo - delibera di G.C. n.287 del 07.11.2006-		Q. E. -Esito Gara		Q. E. di Variante	
A	LAVORI	707.485,25				707.485,25	
A1	Lavori al netto del ribasso	22,890%		545.541,88		545.541,88	
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	33.252,18		33.252,18		33.252,18	
	TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA		740.737,43		578.794,06		578.794,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B1.1	Spese per IVA su lavori e oneri sicurezza						
B1.2	I.V.A. al 10% sui lavori	70.748,53		54.554,19		54.554,19	
B1.3	I.V.A. al 10% su oneri di sicurezza	3.325,22		3.325,22		3.325,22	
	Totale I. V. A.		74.073,74		57.879,41		57.879,41
B2.1	Spese tecniche e generali	78.311,06		78.311,06		82.723,29	
B2.2	Spese i per progettazione variante + CNPAIA + IVA					22.510,95	
B2.3	Spese di gara					1.871,22	
B2.4	Spese collaboratore tecnico/amministrativo per atti gara					2.617,47	
B2.5	Quota spese formazione programma					13.969,22	
B2.6	Imprevisti	12.270,67		12.270,67			
	Totale spese tecniche e generali		90.581,73		90.581,73		123.692,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		164.655,47		148.461,14		181.571,48
C	ECONOMIE GARA						
C1	Ribasso lavori del 22,890%			161.943,37		161.943,37	
C2	I. V. A. al 10% da ribasso lavori			16.194,34		16.194,34	
	TOTALE ECONOMIE GARA					178.137,71	178.137,71
D	UTILIZZO SOMME ECONOMIE GARA						
D1	A copertura di maggiori spese generali					- 10.599,40	
D2	A copertura dei costi variante					- 22.510,95	
	RESIDUO ECONOMIE GARA					178.137,71	145.027,36
	TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		905.392,90		905.392,90		905.392,90

2)Dare atto che l'importo complessivo dei lavori della variante non è variato rispetto a quello di contratto che è di € 545.541,88 per lavori, oltre € 33.252,18 quali oneri per la sicurezza e € 57.879,41 di IVA al 10%.

3)Dare atto, altresì che i termini di esecuzione dei lavori vengono traslati con decorrenza dopo che la stessa variante verrà assentita in sede di Comitato Tecnico, ai sensi dell'art. 16 della L. R. 30 agosto 1996, n. 27”;

4)Dare atto che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione è stato regolarmente espresso il prescritto parere di regolarità tecnica;

5)Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

6)Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
- b) al Responsabile del Programma Recupero Urbano (PRU) ing. Pasquale Risoli;
- c) al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Francesco Iuvaro;
- d) all'Ufficio Appalti e contratti per gli adempimenti di competenza;

IL SEGRETARIO

F.to - Maurizio Ceccherini -

IL SINDACO

F.to - Domenico Lo Polito -



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Addi 04.05.14

Il Responsabile Servizio/Procedimento

~~Il~~ Dirigente/Responsabile Settore

SETTORE AFFARI FINANZIARI
Reg. Raffaele Gioiella

ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale N. 85 del 7.5.2014



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Addi 30/04/2014

Il Responsabile Procedimento
Geom. Francesco Iuvaro

Il Responsabile Settore
Ing. Pasquale Risoli

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **12 MAG. 2014**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

~~Il Messo Comunale~~

Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 12 MAG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -